

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO – JUNIO 2025

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

En el Distrito Municipal **Río Verde Arriba**, provincia **La Vega**, República Dominicana, siendo las **10:00 a. m. del día 25 de junio del año 2025**, se celebró una reunión ordinaria del **Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)**, en las oficinas administrativas de la **Junta del Distrito Municipal de Río Verde Arriba**.

La reunión fue presidida por el **Director del Distrito Municipal**, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento y Control, el/la **Encargado(a) de Planificación**, personal técnico-administrativo de apoyo y **representantes comunitarios** de los sectores beneficiarios de las obras priorizadas para el **PPM 2025**.

El objetivo principal de esta reunión fue **presentar la rendición de cuentas del PPM correspondiente al primer semestre del año 2025 (enero–junio)**, exponiendo el estado de ejecución física y financiera de las obras programadas, informando a la comunidad sobre los resultados alcanzados, así como dejando constancia formal del estado de las obras **ejecutadas, en proceso y pendientes/retiradas** dentro del período.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del **Informe de Ejecución del PPM 2025** correspondiente al período **enero–junio**.
3. Socialización de la **Matriz de Nivel de Avance de Obras** y balance financiero consolidado.
4. Evaluación comunitaria, observaciones y acuerdos.
5. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director del Distrito Municipal dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la gestión institucional con la **transparencia**, la **participación comunitaria**, la **correcta administración de los recursos públicos** y el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Indicó que la presente rendición de cuentas responde a la necesidad de garantizar información clara, verificable y oportuna sobre el comportamiento de los fondos del PPM en el **primer semestre del año 2025**, promoviendo el control social y la mejora continua de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento.

2. Presentación del Informe de Ejecución del PPM 2025 (enero–junio)

A seguidas, el/la Encargado(a) de Planificación presentó el balance consolidado del PPM 2025 correspondiente al período enero–junio, detallando el estado general de las obras y los niveles de avance conforme al levantamiento técnico y administrativo disponible.

Se hizo constar que el plan de obras programadas para el PPM 2025 comprende **trece (13) intervenciones**, con variaciones presupuestarias aprobadas conforme a requerimientos de ejecución, disponibilidad financiera, necesidades técnicas y ajustes de alcance.

ANÁLISIS CONSOLIDADO – ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS

PPM 2025 – PRIMER SEMESTRE (ENERO–JUNIO)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	6	46.15%
Obras en proceso	4	30.77%
Obras pendientes / retiradas	3	23.08%
TOTAL	13	100.00%



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
RIO VERDE ARRIBA**

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM

PPM 2025 – PRIMER SEMESTRE (ENERO–JUNIO)

Fondo de disponibilidad financiera	Fondo real vigente	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de inversión ejecutada	Porcentaje ejecutado
11,418,124.00	14,049,217.75	9,798,895.86	4,250,321.89	70%



MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

PPM 2025 – ESTADO AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE – ENERO – JUNIO 2025

No.	Obras programadas	Ubicación	Presupuesto estimado (RD\$)	Modificación (RD\$)	Vigente (RD\$)	Presupuesto ejecutado (RD\$)	Nivel (marcado)
1	Remozamiento del club del Caliche	Manga Larga	254,026.00	-254,000.00	26.00	0.00	Sin iniciar
2	Remozamiento Capilla San Francisco Javier	Las Cañas (Río Verde)	1,023,189.00	120,000.00	1,143,189.00	1,143,188.58	Terminada 100%
3	Construcción muros de gaviones y baden	Los Sires (Arroyo Hondo)	1,177,985.00	-898,454.80	279,530.20	279,530.20	Menos de 50%
4	Remozamiento de la capilla Sagrado Corazón de Jesús	Azucey (El Mirador)	781,837.00	-781,837.00	0.00	0.00	Sin iniciar
5	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Río Verde Abajo	1,200,744.00	1,297,580.00	2,498,324.00	2,498,324.00	Terminada 100%
6	Remozamiento club Manga Larga	Manga Larga	375,376.00	-375,000.00	376.00	0.00	Sin iniciar
7	Reparación de vivienda	—	500,000.00	0.00	500,000.00	495,394.15	Terminada 100%
8	Terminación funeraria Sagrado Corazón de Jesús	Los Suárez (Pueblo Viejo)	1,767,901.00	-500,000.00	1,267,901.00	1,267,901.00	Más de 80%
9	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Bonagua	1,200,744.00	-430,000.00	770,744.00	770,744.00	Terminada 100%
10	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Casco Urbano	1,200,744.00	642,325.00	1,843,069.00	1,843,069.00	Terminada 100%



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA - RNC: 4-03-01268-2 - CÓDIGO: 7291

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

11	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	El Naranjal	1,200,744.00	-600,000.00	600,744.00	408,788.63	Más de 50%
12	Construcción de aceras y contenes	Río Verde Arriba	0.00	5,069,314.55	5,069,314.55	1,015,956.30	Menos de 50%
13	Construcción muros de gaviones	El Ranchito (Pueblo Viejo)	734,834.00	-658,834.00	76,000.00	76,000.00	Terminada 100%
TOTALES			11,418,124.00	2,631,093.75	14,049,217.75	9,798,895.86	



3. Evaluación comunitaria y observaciones

Luego de la presentación del informe y la matriz, los representantes comunitarios realizaron observaciones sobre el impacto de las obras ejecutadas en la movilidad, seguridad y mejoramiento de infraestructuras locales. De igual modo, se plantearon inquietudes y sugerencias para fortalecer el seguimiento de aquellas obras clasificadas como **en proceso**, así como la calendarización y priorización de las obras señaladas como **sin iniciar** o **pendientes/retiradas**, con el propósito de garantizar continuidad institucional y cumplimiento de metas.

El Comité de Seguimiento y Control dejó constancia de que mantendrá reuniones de revisión y monitoreo, así como levantamientos técnicos, para asegurar la calidad de ejecución y la trazabilidad documental del PPM.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

En virtud de lo expuesto, los presentes acordaron:

1. Dar seguimiento prioritario a las obras en proceso, con revisión técnica periódica y cronograma de cierre.
2. Gestionar las acciones administrativas necesarias para habilitar el inicio de las obras señaladas como "sin iniciar", conforme a disponibilidad y priorización comunitaria.
3. Mantener la documentación completa del proceso (actas, informes, evidencias fotográficas, certificaciones, cubicaciones y soportes de pago).
4. Garantizar la socialización pública de los avances del PPM como mecanismo de transparencia y control social.

CIERRE

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la reunión. Leída la presente acta, fue aprobada por los presentes, firmando al pie en señal de conformidad.

FIRMAS:

Director del Distrito Municipal
Junta del Distrito Municipal Rio Verde Arriba

