

# RENDICIÓN DE CUENTAS

**JULIO – DICIEMBRE 2025**

## **ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)**

En el Distrito Municipal **Río Verde Arriba**, provincia **La Vega**, República Dominicana, siendo las **10:00 a. m. del día treinta (30) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)**, se celebró una reunión ordinaria del **Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)**, en el **salón de reuniones de la Junta del Distrito Municipal de Río Verde Arriba**.

La reunión fue presidida por el **Director del Distrito Municipal**, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento y Control, el/la **Encargado(a) de Planificación**, personal técnico-administrativo de apoyo y **representantes comunitarios** de los sectores beneficiarios de las obras priorizadas para el **PPM 2025**.

El objetivo principal de esta reunión fue **presentar la rendición de cuentas del PPM correspondiente al segundo semestre del año 2025 (julio–diciembre)**, exponiendo el estado de ejecución física y financiera de las obras programadas, informando a la comunidad sobre los resultados alcanzados, así como dejando constancia formal del estado de las obras ejecutadas, en proceso y pendientes/retiradas dentro del período.

---

## **AGENDA DEL DÍA**

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del **Informe de Ejecución del PPM 2025** correspondiente al período **julio–diciembre**.
3. Socialización de la **Matriz de Nivel de Avance de Obras** y balance financiero consolidado.
4. Evaluación comunitaria, observaciones y acuerdos.
5. Conclusiones y cierre de la reunión.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director del Distrito Municipal dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la gestión institucional con la **transparencia**, la **participación comunitaria**, la **correcta administración de los recursos públicos** y el cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Indicó que la presente rendición de cuentas responde a la necesidad de garantizar información clara, verificable y oportuna sobre el comportamiento de los fondos del PPM en el **segundo semestre del año 2025**, promoviendo el control social y la mejora continua de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento.

### 2. Presentación del Informe de Ejecución del PPM 2025 (julio-diciembre)

A seguidas, el/la Encargado(a) de Planificación presentó el balance consolidado del PPM 2025 correspondiente al período **julio-diciembre**, detallando el estado general de las obras y los niveles de avance conforme al levantamiento técnico y administrativo disponible.

Se hizo constar que el plan de obras programadas para el PPM 2025 comprende **trece (13) intervenciones**, con variaciones presupuestarias aprobadas conforme a requerimientos de ejecución, disponibilidad financiera, necesidades técnicas y ajustes de alcance.

## ANÁLISIS CONSOLIDADO – ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS

### PPM 2025 – SEGUNDO SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE)

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje     |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Obras ejecutadas                 | 6         | 46.15%         |
| Obras en proceso                 | 4         | 30.77%         |
| Obras pendientes / retiradas     | 3         | 23.08%         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>13</b> | <b>100.00%</b> |



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL  
RIO VERDE ARRIBA**

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

**PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO**

## **BALANCE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM**

**PPM 2025 – SEGUNDO SEMESTRE (JULIO–DICIEMBRE)**

| <b>Fondo<br/>disponibilidad<br/>financiera</b> | <b>de Fondo<br/>vigente</b> | <b>real</b> | <b>Monto de las<br/>obras<br/>ejecutadas</b> | <b>Diferencia<br/>inversión<br/>ejecutada</b> | <b>de Porcentaje<br/>ejecutado</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11,418,124.00</b>                           | 14,049,217.75               |             | 9,798,895.86                                 | 4,250,321.89                                  | 70%                                |

# MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

**PPM 2025 – ESTADO AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE – ENERO – JUNIO 2025**

| No. | Obras programadas                                    | Ubicación                 | Presupuesto estimado (RD\$) | Modificación (RD\$) | Vigente (RD\$) | Presupuesto ejecutado (RD\$) | Nivel (marcado)       |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1   | Remozamiento del club del Caliche                    | Manga Larga               | 254,026.00                  | -254,000.00         | 26.00          | 0.00                         | <b>Sin iniciar</b>    |
| 2   | Remozamiento Capilla San Francisco Javier            | Las Cañas (Río Verde)     | 1,023,189.00                | 120,000.00          | 1,143,189.00   | 1,143,188.58                 | <b>Terminada 100%</b> |
| 3   | Construcción muros de gaviones y baden               | Los Sires (Arroyo Hondo)  | 1,177,985.00                | -898,454.80         | 279,530.20     | 279,530.20                   | <b>Menos de 50%</b>   |
| 4   | Remozamiento de la capilla Sagrado Corazón de Jesús  | Azucey (El Mirador)       | 781,837.00                  | -781,837.00         | 0.00           | 0.00                         | <b>Sin iniciar</b>    |
| 5   | Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM | Río Verde Abajo           | 1,200,744.00                | 1,297,580.00        | 2,498,324.00   | 2,498,324.00                 | <b>Terminada 100%</b> |
| 6   | Remozamiento club Manga Larga                        | Manga Larga               | 375,376.00                  | -375,000.00         | 376.00         | 0.00                         | <b>Sin iniciar</b>    |
| 7   | Reparación de vivienda                               | —                         | 500,000.00                  | 0.00                | 500,000.00     | 495,394.15                   | <b>Terminada 100%</b> |
| 8   | Terminación funeraria Sagrado Corazón de Jesús       | Los Suárez (Pueblo Viejo) | 1,767,901.00                | -500,000.00         | 1,267,901.00   | 1,267,901.00                 | <b>Más de 80%</b>     |
| 9   | Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM | Bonagua                   | 1,200,744.00                | -430,000.00         | 770,744.00     | 770,744.00                   | <b>Terminada 100%</b> |
| 10  | Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM | Casco Urbano              | 1,200,744.00                | 642,325.00          | 1,843,069.00   | 1,843,069.00                 | <b>Terminada 100%</b> |



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA - RNC: 4-03-01268-2 - CÓDIGO: 7291

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|    |                                                      |                            |                      |                     |                      |                     |                |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 11 | Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM | El Naranjal                | 1,200,744.00         | -600,000.00         | 600,744.00           | 408,788.63          | Más de 50%     |
| 12 | Construcción de aceras y contenes                    | Río Verde Arriba           | 0.00                 | 5,069,314.55        | 5,069,314.55         | 1,015,956.30        | Menos de 50%   |
| 13 | Construcción muros de gaviones                       | El Ranchito (Pueblo Viejo) | 734,834.00           | -658,834.00         | 76,000.00            | 76,000.00           | Terminada 100% |
|    | <b>TOTALES</b>                                       |                            | <b>11,418,124.00</b> | <b>2,631,093.75</b> | <b>14,049,217.75</b> | <b>9,798,895.86</b> |                |



### 3. Evaluación comunitaria y observaciones

Luego de la presentación del informe y la matriz, los representantes comunitarios realizaron observaciones sobre el impacto de las obras ejecutadas en la movilidad, seguridad y mejoramiento de infraestructuras locales. De igual modo, se plantearon inquietudes y sugerencias para fortalecer el seguimiento de aquellas obras clasificadas como **en proceso**, así como la calendarización y priorización de las obras señaladas como **sin iniciar** o **pendientes/retiradas**, con el propósito de garantizar continuidad institucional y cumplimiento de metas.

El Comité de Seguimiento y Control dejó constancia de que mantendrá reuniones de revisión y monitoreo, así como levantamientos técnicos, para asegurar la calidad de ejecución y la trazabilidad documental del PPM.

## ACUERDOS Y COMPROMISOS

En virtud de lo expuesto, los presentes acordaron:

1. Dar seguimiento prioritario a las obras en proceso, con revisión técnica periódica y cronograma de cierre.
2. Gestionar las acciones administrativas necesarias para habilitar el inicio de las obras señaladas como "sin iniciar", conforme a disponibilidad y priorización comunitaria.
3. Mantener la documentación completa del proceso (actas, informes, evidencias fotográficas, certificaciones, cubicaciones y soportes de pago).
4. Garantizar la socialización pública de los avances del PPM como mecanismo de transparencia y control social.

## CIERRE

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la reunión. Leída la presente acta, fue aprobada por los presentes, firmando al pie en señal de conformidad.

### FIRMAS:

**Director del Distrito Municipal**  
Junta del Distrito Municipal Río Verde Arriba

