




JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUITAD Y TRANSPARENCIA



8 de Julio 2025

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo


De: Robert Donald Tolentino
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance Presupuesto Participativo 2025

Distinguidos Señores.

Luego de un cordial saludo le remitimos anexo a esta misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Enero-Junio del año 2025.

Sin otro particular, con grato aprecio y consideración, se despide:


Robert Donald Tolentino
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARriba
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA
RNC: 4-03-01268-2
Código: 7291
Tel.: 809-691-7111
TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

No.	Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO				NIVEL				
			Presupuesto Estimado	Modificación	Vigente	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 80%	Mas de 50%	Menos de 50%	Sin iniciar
											X
1	Remozamiento del club del Caliche	Manga Larga	\$254,026.00	\$0.00	\$254,026.00	\$0.00					X
2	Remozamiento Capilla San Francisco Javier	Las Cañas (Rio Verde)	\$1,023,189.00	\$0.00	\$1,023,189.00	\$0.00				X	
3	Construcción muros de gaviones y baden	Los Sirices (Arroyo Hondo)	\$1,177,985.00	\$0.00	\$1,177,985.00	\$279,530.20					X
4	Remozamiento de la capilla Sagrado Corazón de Jesús	Azukey (El Mirador)	\$781,837.00	\$0.00	\$781,837.00	\$0.00					
5	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Rio Verde Abajo	\$1,200,744.00	\$0.00	\$1,200,744.00	\$1,200,744.00	X				X
6	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Manga Larga	\$375,376.00	\$0.00	\$375,376.00	\$0.00					
7	Remozamiento club Manga Larga		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$82,390.00				X	
8	Reparacion de vivienda		\$1,767,901.00	\$0.00	\$1,767,901.00	\$414,000.00				X	
9	Terminación funeraria Sagrado Corazón de Jesús	Los Suarez (Pueblo Viejo)	\$1,200,744.00	\$0.00	\$1,200,744.00	\$517,440.00				X	
10	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Bonagua	\$1,200,744.00	\$0.00	\$1,200,744.00	\$1,200,595.00	X				
11	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Casco Urbano	\$1,200,744.00	\$0.00	\$1,200,744.00	\$207,141.00				X	
12	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	El Naranjal	\$1,200,744.00	\$0.00	\$1,200,744.00	\$76,000.00				X	
	Construcción muros de gaviones	El Ranchito (Pueblo Viejo)	\$734,834.00	\$0.00	\$734,834.00	\$0.00					
			\$11,418,124.00	\$0.00	\$11,418,124.00	\$3,977,840.20					



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2025

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	2	16.67%
Obras en Proceso	6	50.00%
Obras Pendientes/ retiradas	4	33.33%
TOTAL	12	100.00%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	FONDO REAL VIGENTE	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO
\$11,418,124.00	\$11,418,124.00	\$3,977,840.20	\$7,440,283.80	35%